

Assunto: **Re: Planilhas em formato excel**
De: <licita@itaqui.rs.gov.br>
Para: Ferrazza Arquitetura e Engenharia <ferrazzaempreend@gmail.com>
Data: 30/01/2024 12:22



- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PRAÇA CENTRAL PDF.pdf (~80 KB)

Bom dia!

Prezados, elas serão disponibilizadas em PDF, conforme envio da engenheira.

Segue anexo.

Atenciosamente,

Veridiana Ferner



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Licitação

R: Bento Gonçalves, nº 335, Bairro Centro, CEP: 97650-000
Fone (55) 3432-1100 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramal 232/233

Em 30/01/2024 12:06, Ferrazza Arquitetura e Engenharia escreveu:

Bom dia, gostaríamos de solicitar o envio da planilha da TP 11/2023 em formato Excel para que possamos efetuar edições nos valores, conforme acordado por telefone. Desde já, agradecemos pela sua colaboração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MARECHAL DEODORO DA FONSECA											DEZEMBRO/ 2023			
LOCAL		RUA INDEPENDÊNCIA, SN – BAIRRO CENTRO											ÁREA (m²)		R\$ 15.172,63	
BASE- SINAPI/ RS – SETEMBRO/2023 – DESONERADO									VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 1.628.037,10		BDI		21,05%	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	INCIDÊNCIA	VALORES SERVIÇOS	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05	ETAPA 06	ETAPA 07	ETAPA 08	ETAPA 09	ETAPA 10	ETAPA 11	ETAPA 12	% EXECUÇÃO
1.	SERVIÇOS INICIAIS	7,53%	R\$ 122.640,47	23,90%	10,10%	10,10%	10,10%	15,23%	15,21%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	100,00%
				R\$ 29.311,07	R\$ 12.386,69	R\$ 12.386,69	R\$ 12.386,69	R\$ 18.678,14	R\$ 18.653,62	R\$ 3.139,60	R\$ 3.139,60	R\$ 3.139,60	R\$ 3.139,60	R\$ 3.139,60	R\$ 3.139,60	R\$ 122.640,47
2.	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA	47,28%	R\$ 769.776,90	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								100,00%
				R\$ 153.955,38	R\$ 153.955,38	R\$ 153.955,38	R\$ 153.955,38	R\$ 153.955,38								R\$ 769.776,90
3	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	7,33%	R\$ 119.319,12						100,00%							100,00%
									R\$ 119.319,12							R\$ 119.319,12
4	BANCOS EM ALVENARIA CURVO – MOLDADO IN LOCO	0,46%	R\$ 7.506,33							100,00%						100,00%
										R\$ 7.506,33						R\$ 7.506,33
5	BANCOS EM ALVENARIA COM FLOREIRA – MOLDADO IN LOCO	1,23%	R\$ 20.092,46							100,00%						100,00%
										R\$ 20.092,46						R\$ 20.092,46
6	PINTURA DE BANCOS DE CONCRETO EXISTENTES	0,83%	R\$ 13.557,13								100,00%					100,00%
											R\$ 13.557,13					R\$ 13.557,13
7	PINTURA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES	0,09%	R\$ 1.389,06								100,00%					100,00%
											R\$ 1.389,06					R\$ 1.389,06
8	PINTURA DE BANCOS DE FERRO EXISTENTES	0,18%	R\$ 2.867,60								100,00%					100,00%
											R\$ 2.867,60					R\$ 2.867,60
9	PARADA DE ÔNIBUS	0,81%	R\$ 13.117,40									100,00%				100,00%
												R\$ 13.117,40				R\$ 13.117,40
10	MOBILIÁRIO URBANO	6,27%	R\$ 102.022,64			4,57%							15,19%	37,52%	42,71%	100,00%
						R\$ 4.667,12							R\$ 15.500,30	R\$ 38.277,22	R\$ 43.578,00	R\$ 102.022,64
11	ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO QGBT – QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	0,11%	R\$ 1.840,86							100,00%						100,00%
										R\$ 1.840,86						R\$ 1.840,86
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27,88%	R\$ 453.907,13	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	13,33%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	100,00%
				R\$ 6.127,75	R\$ 6.127,75	R\$ 6.127,75	R\$ 6.127,75	R\$ 6.127,75	R\$ 60.505,82	R\$ 60.460,43	R\$ 60.460,43	R\$ 60.460,43	R\$ 60.460,43	R\$ 60.460,43	R\$ 60.460,43	R\$ 453.907,13
VALOR DA ETAPA			R\$:	R\$ 189.394,20	R\$ 172.469,81	R\$ 177.136,93	R\$ 172.469,81	R\$ 178.761,27	R\$ 198.478,56	R\$ 93.039,68	R\$ 81.413,82	R\$ 76.717,43	R\$ 79.100,33	R\$ 101.877,25	R\$ 107.178,03	R\$ 1.628.037,10
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA			%	11,63%	10,59%	10,88%	10,59%	10,98%	12,19%	5,71%	5,00%	4,71%	4,86%	6,26%	6,58%	100,00%
TOTAL		100,00%	R\$ 1.628.037,10	Itaqui, 11 de Dezembro de 2023.												

Andriély Machado Ellwanger
 Engenheira Civil
 CREA RS 236183